

Số: 219/KL-UBND

Bình Phước, ngày 07 tháng 7 năm 2023

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông

Căn cứ Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong việc thực hiện dự án xây dựng đường giao thông.

Xét Báo cáo số 109/BC-Đ.TTr ngày 30/5/2023 và Tờ trình số 200/TTr-ĐT.Tr ngày 26/6/2023 của Trưởng đoàn thanh tra số 415/QĐ-UBND, ý kiến giải trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra tại cuộc họp ngày 19/6/2023 tại UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh kết luận việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thực hiện dự án xây dựng đường giao thông từ Trung tâm hành chính thị xã Chơn Thành đi xã Quang Minh kết nối Khu công nghiệp Becamex do UBND thị xã Chơn Thành làm chủ đầu tư; Xây dựng đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan do UBND huyện Hớn Quản làm chủ đầu tư, cụ thể như sau:

A. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, địa phương các công trình giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh được quy hoạch và xây dựng tương đối nhiều, tạo đà mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, vẫn còn có một số công trình giao thông đường bộ trong quá trình triển khai thực hiện được báo chí phản ánh. Để làm rõ tình hình phản ánh của báo chí liên quan đến hai tuyến đường từ Trung tâm hành chính thị xã Chơn Thành đi xã Quang Minh kết nối Khu công nghiệp Becamex và tuyến đường từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan, ngày 16/3/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 415/QĐ-UBND về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong việc thực hiện dự án xây dựng đường giao thông.

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

Giới hạn thanh tra: Đoàn Thanh tra căn cứ vào báo cáo của UBND thị xã Chơn Thành, Ban QLDA Đầu tư - Xây dựng thị xã Chơn Thành liên quan đến dự án: “*Xây dựng đường từ Trung tâm hành chính thị xã Chơn Thành đi xã Quang Minh kết nối Khu công nghiệp Becamex*” do UBND thị xã Chơn Thành làm chủ đầu tư; báo cáo của UBND huyện Hớn Quản, Ban QLDA Đầu tư - Xây

dựng huyện Hớn Quản liên quan đến Dự án: “*Xây dựng đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan*” do UBND huyện Hớn Quản làm chủ đầu tư. Qua thanh tra, Đoàn ghi nhận như sau:

I. Dự án xây dựng đường từ Trung tâm hành chính thị xã Chơn Thành đi xã Quang Minh kết nối khu công nghiệp Becamex do UBND thị xã Chơn Thành làm chủ đầu tư

1. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất

- Về quy hoạch: Tại thời điểm phê duyệt dự án đã có phê duyệt quy hoạch giao thông nông thôn huyện Chơn Thành đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020, tên đường trong quy hoạch là đường ĐH12 (đường từ TTHC huyện - Quang Minh phê duyệt tại Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND huyện Chơn Thành). Quy mô tuyến đường theo quy hoạch: Mặt đường rộng 7,0m; Lề đường rộng 2x1,0m; Lộ giới rộng 40,0m. Dự án đã được phê duyệt bám theo tim đường quy hoạch.

- Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Chơn Thành (Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh) phạm vi thực hiện dự án (chiều rộng mặt đường 10m, lề đường 2 bên 1,5mx2) phù hợp quy hoạch là đất giao thông.

- Về kế hoạch sử dụng đất: Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Chơn Thành (Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh) phạm vi thực hiện dự án theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 phù hợp kế hoạch sử dụng đất là đất giao thông.

- Công tác vận động thu hồi đất phục vụ dự án cơ bản được triển khai theo đúng trình tự, thủ tục của các văn bản pháp luật và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Qua thanh tra nhận thấy công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án (tự vận động) đến nay cơ bản đã hoàn thành.

2. Tình hình thực hiện dự án

- Ngày 13/7/2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh năm 2020 và giai đoạn năm 2021 - 2025, trong đó có chủ trương đầu tư “*Xây dựng đường từ trung tâm hành chính huyện đi xã Quang Minh kết nối khu công nghiệp Becamex*”.

- Ngày 03/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 798/QĐ-UBND phê duyệt dự toán chi phí các công việc chuẩn bị lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Xây dựng đường từ Trung tâm hành chính huyện đi xã Quang Minh kết nối khu công nghiệp Becamex.

- Dự án được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng đường từ Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành đi xã Quang Minh kết nối Khu công nghiệp Becamex tại Quyết định số 3240/QĐ-UBND ngày 28/12/2021, với các nội dung chính:

- + Tổng mức đầu tư được duyệt: 100 tỷ đồng.
- + Loại, cấp công trình: cấp IV, chiều dài tuyến đường 5.378,36 mét.
- + Giá trị xây lắp: 90.919.908.000 đồng.
- + Ngày khởi công: 19/10/2022.
- + Thời gian thực hiện: 360 ngày.
- + Chủ đầu tư ủy quyền Ban QLDA ĐTXD huyện thực hiện quản lý dự án.
- Ngày 30/12/2021, UBND tỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 tại Quyết định số 3284/QĐ-UBND, trong đó có dự án xây dựng đường từ Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành đi xã Quang Minh kết nối Khu công nghiệp Becamex.
- Ngày 30/8/2022, UBND huyện Chơn Thành ban hành Quyết định số 2219/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án; ngày 06/9/2022, UBND huyện Chơn Thành ban hành Quyết định số 2242/QĐ-UBND phê duyệt cập nhật giá trị dự toán một số gói thầu của dự án: Xây dựng đường từ Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành đi xã Quang Minh kết nối Khu công nghiệp Becamex với tổng giá trị dự toán được duyệt là 100 tỷ đồng. Loại, cấp công trình: cấp IV, chiều dài tuyến đường 5.378,36 mét.
- Dự án có tất cả 14 gói thầu, trong đó: 04/14 gói thầu đấu thầu rộng rãi và 10/14 gói thầu chỉ định thầu. Số tiền đã giải ngân là 44,299 tỷ đồng (*Chi tiết các gói thầu tại phụ lục số 01*).
- Đơn vị khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán: Công ty TNHH Bạch Đằng.
- Đơn vị xây lắp: Liên danh Công ty TNHH Nhật Tân và Công ty TNHH MTV xây lắp điện nước Mạnh Hùng.
- Đơn vị thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tấn Phước.

2.1. Văn bản pháp lý thực hiện dự án

Dự án Xây dựng đường từ Trung tâm hành chính huyện đi xã Quang Minh kết nối khu công nghiệp Becamex thực hiện theo chủ trương của HĐND tỉnh và các văn bản chỉ đạo từ tỉnh đến huyện, đảm bảo theo quy định hiện hành về thực hiện dự án đầu tư xây dựng¹.

¹ - Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh năm 2020 và giai đoạn năm 2021 - 2025;

- Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2020;

- Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022;



2.2. Về công tác đấu thầu

Chủ đầu tư chậm thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Các gói thầu thực hiện trước khi có Quyết định phê duyệt đầu tư đã được chủ đầu tư thực hiện cơ bản đầy đủ, áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu và phù hợp với dự toán gói thầu được duyệt. Việc thanh toán được thực hiện sau khi dự án được bố trí vốn.

- Các gói thầu thực hiện sau khi có Quyết định phê duyệt đầu tư đã được chủ đầu tư thực hiện cơ bản đầy đủ 09/11 gói thầu, riêng gói thầu tư vấn kiểm toán độc lập và Lập Kế hoạch bảo vệ môi trường *chưa triển khai*; việc áp dụng hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu phù hợp với Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 16/3/2022.

2.3. Về lập dự toán công trình

Dự toán công trình có tổng giá trị 100 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, đơn vị thẩm định dự toán cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng hiện hành. Tuy nhiên, dự toán công trình được lập, thẩm định còn sai sót trong việc không cập nhật lại giá vật liệu, nhiên liệu và phân hạng mục mương xây trùng với dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện dẫn đến sai tăng dự toán chi phí đầu tư với tổng số tiền là 1.858.088.687 đồng (*Phụ lục số 02*).

2.4. Việc đăng tải thông tin

Chậm đăng tải các thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia (đăng tải trong vòng 07 ngày kể từ ngày phê duyệt được quy định tại Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

2.5. Kết quả kiểm tra hiện trạng

Dự án xây dựng đường từ Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành đi xã Quang Minh kết nối Khu công nghiệp Becamex. Hiện nay, công trình đã tiến

- Công văn số 612/UBND-KT ngày 27/8/2020 của UBND huyện Chơn Thành về việc ủy quyền thực hiện dự án: Xây dựng đường từ Trung tâm hành chính huyện đi xã Quang Minh kết nối Khu công nghiệp Becamex;

- Quyết định số 3240/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng đường từ Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành đi xã Quang Minh kết nối Khu công nghiệp Becamex;

- Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 16/03/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng đường từ Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành đi xã Quang Minh kết nối Khu công nghiệp Becamex;

- Quyết định số 2219/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của UBND huyện Chơn Thành về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Xây dựng đường từ Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành đi xã Quang Minh kết nối Khu công nghiệp Becamex.

hành thi công đắp nền hạ và đang đắp lớp sỏi. Phần mương thoát nước đang thi công một số đoạn. Phần giải phóng mặt bằng (tự vận động) cơ bản đã hoàn thành.

II. Dự án xây dựng đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan” do UBND huyện Hớn Quản làm chủ đầu tư, đại diện là Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hớn Quản

1. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất

- Ngày 18/3/2015, UBND huyện Hớn Quản ban hành Quyết định số 302/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch giao thông nông thôn huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030. Trong đó, có quy hoạch tuyến đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan, huyện Hớn Quản (ký hiệu ĐH Tân Khai - Quang Minh) có hướng tuyến, điểm đầu là giao QL13 (cổng Trung tâm hành chính) giao với đường ĐT756C thành ngã 4, lệch về phía Đông Nam hướng đi xã Nha Bích, huyện Chơn Thành).

- Ngày 12/4/2018, UBND huyện Hớn Quản ban hành Quyết định số 575/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 thì tuyến đường Trục chính từ xã Tân Khai có điểm đầu là QL13 đi đến ranh suối Xa Cát, xã Phước An tạo thành một đường thẳng không theo hướng tuyến của bản đồ quy hoạch tại Quyết định số 302/QĐ-UBND của UBND huyện.

- Ngày 31/12/2019, UBND huyện Hớn Quản có Tờ trình số 138/TTr-UBND gửi Thường trực HĐND huyện xem xét thông qua điều chỉnh cục bộ quy hoạch giao thông nông thôn huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (điều chỉnh chiều dài hướng tuyến quy mô tuyến đường ký hiệu ĐH. Tân Khai - Quang Minh). Cùng ngày, Thường trực HĐND huyện ban hành Công văn số 231/HĐND-TH về việc “*Thống nhất với nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch giao thông nông thôn huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030*”.

- Ngày 10/01/2020, UBND huyện Hớn Quản ban hành Quyết định số 98/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch giao thông nông thôn huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, điều chỉnh chiều dài, hướng tuyến, quy mô tuyến đường ký hiệu ĐH Tân Khai - Quang Minh (tại phụ lục 02 danh mục dự án ưu tiên và nhu cầu vốn giai đoạn 2020 - 2025 kèm theo Quyết định số 98/QĐ-UBND). Hướng tuyến tại thời điểm này đã thay đổi về điểm giao cắt tại đường ĐT756C, cụ thể: Điểm đầu vẫn giữ nguyên giao QL13 (cổng chào Trung tâm hành chính huyện), điểm giao với đường ĐT.756C đã có sự dịch chuyển tuyến lệch dần về cuối tuyến theo hướng Đông Bắc khoảng 918 mét, điểm cuối giữ nguyên vẫn giao đường ĐH Phước An - Tân Quan.

Như vậy, giữa Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 18/3/2015 và Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND huyện có sự dịch chuyển tuyến lệch dần về điểm giao đường ĐT.756C khoảng 918 mét.

- Ngày 23/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2358/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, trong đó thể hiện tuyến đường này chỉ từ QL13 đến ranh giới thị trấn Tân Khai và xã Phước An. Nhưng khi lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã cập nhật hướng tuyến trên Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đoạn đường này bằng cách kéo thẳng cơ học từ ranh giới thị trấn Tân Khai, xã Phước An đến đường ĐT.756C thuộc xã Tân Quan trên Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Lý do: Theo các văn bản định hướng quy hoạch giao thông thì tuyến đường này có tiếp giáp với ĐT756C (Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND huyện), tuy nhiên tại thời điểm này chưa có hướng tuyến cụ thể được phê duyệt đối với đoạn đường này. Để có cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo liên quan đến công tác thu hồi đất và phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã chủ động cập nhật hướng tuyến nối thẳng đến ĐT756C.

- Ngày 05/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 550/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan, huyện Hớn Quản với chiều dài 4.264 mét, tổng giá trị xây dựng công trình 180 tỷ. Sau khi dự án được phê duyệt, UBND huyện không cập nhật hướng tuyến lên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

- Ngày 09/3/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 412/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước thì bản đồ không cập nhật hướng tuyến theo Quyết định số 550/QĐ-UBND mà cập nhật hướng tuyến Đồng Xoài - Hớn Quản (thể hiện tại Công văn số 2196/UBND-KT ngày 23/11/2022 của UBND huyện. Đến khi rà soát, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022, UBND huyện mới cập nhật hướng tuyến dự án xây dựng trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An, Tân Quan theo đúng hướng tuyến của dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 05/3/2021.

- Ngày 15/3/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 485/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 của huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, trong đó có đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan.

Do khác hướng tuyến giữa hai Quyết định số 550/QĐ-UBND và Quyết định số 412/QĐ-UBND nên ngày 23/11/2022, UBND huyện Hớn Quản ban hành Công văn số 2196/UBND-KT về việc cho ý kiến thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường. Ngày 05/12/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 2833/STN&MT-CCQLĐĐ về việc cho ý kiến thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất với UBND huyện Hớn Quản căn cứ bản đồ địa chính được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra nghiệm thu ngày 26/10/2021 và Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hớn Quản để tiếp tục

thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan.

Hiện nay, UBND huyện đang triển khai thực hiện dự án đường giao thông theo Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND huyện, đã hoàn thiện bản đồ đo giải thửa được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Công tác thu hồi đất:

+ Ngày 16/11/2021, UBND huyện ban hành Thông báo số 223/TB-UBND nội dung thông báo thể hiện có 64 hộ dân bị ảnh hưởng thuộc diện phải thu hồi đất với 86 thửa đất liên quan đến dự án đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan, huyện Hớn Quản với tổng diện tích thu hồi 122.334,6 m².

+ Ngày 21/3/2022, UBND huyện tiếp tục ban hành Thông báo số 41/TB-UBND về việc điều chỉnh Thông báo số 223/TB-UBND của UBND huyện Hớn Quản, lý do điều chỉnh: Cập nhật lại tên chủ sử dụng, diện tích một số thửa đất đúng với GCNQSDĐ đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp; điều chỉnh phạm vi giải phóng mặt bằng từ 56 mét còn 52 mét theo Quyết định số 5106/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND huyện Hớn Quản. Tại Thông báo số 41/TB-UBND ngày 21/3/2022 có 37 cá nhân nằm trong danh sách với tổng diện tích đất thu hồi là 83.813,3 m², điều chỉnh thành 41 cá nhân với tổng diện tích đất thu hồi 78.751,5 m² (tăng thêm 04 cá nhân do biến động số lượng thửa đất do tách, hợp thửa và giảm 5.066,8 m² đất bị thu hồi do biến động đo vẽ bản đồ giải phóng mặt bằng).

+ Theo Báo cáo số 121/BC-UBND ngày 17/4/2023 của UBND huyện Hớn Quản về một số nội dung liên quan đến dự án đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra số 415/QĐ-UBND, thể hiện: Để đẩy nhanh tiến độ, huyện lồng ghép vừa thực hiện dự án đối với một số hộ đồng thuận giao mặt bằng trước và vừa kiểm kê đất đai, vật kiến trúc, cây trồng của người dân, đến nay đã có số liệu của 40/86 thửa đất của 36/64 hộ gia đình, cá nhân.

2. Tình hình thực hiện dự án

- Ngày 13/7/2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh năm 2020 và giai đoạn năm 2021 - 2025, trong đó có chủ trương đầu tư “*xây dựng công trình xây dựng đường trục chính từ Tân Khai đi Phước An và Tân Quan, huyện Hớn Quản*”.

- Ngày 14/12/2020, Sở Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 858/QĐ-SGTVT phê duyệt dự toán chi phí các công việc chuẩn bị lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Xây dựng đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan, huyện Hớn Quản.

- Dự án được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng đường trục chính từ Tân Khai đi Phước An và

Tân Quan, huyện Hớn Quản tại Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 05/3/2021, với các nội dung chính:

- + Tổng mức đầu tư được duyệt: 180 tỷ đồng.
- + Chiều dài tuyến: 4.268,50m.
- + Giá trị xây lắp: 92.021.794.000 đồng.
- + Diện tích sử dụng đất: Khoảng 145.641,22 m²
- + Chủ đầu tư UBND huyện Hớn Quản.
- + Thời gian và tiến độ thực hiện: 2021 – 2024.

- Ngày 08/11/2021, UBND huyện Hớn Quản ban hành Quyết định số 5106/QĐ-UBND phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình xây dựng đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan, huyện Hớn Quản với các nội dung chính:

- + Tổng giá trị dự toán được duyệt là 180 tỷ đồng.
- + Chiều dài tuyến đường 4.264 mét.
- + Giá trị xây lắp: 92.021.794.000 đồng.
- + Chủ đầu tư ủy quyền Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện quản lý dự án.
- + Thời gian và tiến độ thực hiện: 2021 - 2024.

- Dự án có tất cả 16 gói thầu, trong đó: 05/16 gói thầu đấu thầu rộng rãi và 11/16 gói thầu chỉ định thầu. Số tiền đã giải ngân đến thời điểm thanh tra là 21,38 tỷ đồng (*chi tiết các gói thầu tại phụ lục số 03*).

- Đơn vị khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán: Công ty TNHH Tư vấn giao thông Bình Phước.

- Đơn vị thi công: Liên danh Công ty TNHH xây dựng Thọ Phú - Công ty TNHH MTV xây dựng cầu đường Tuấn Tú.

- Đơn vị lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Công ty TNHH Tư vấn giao thông Bình Phước.

- Đơn vị thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhật Minh.

- Đơn vị thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhật Minh.

2.1. Văn bản pháp lý thực hiện công tác đấu thầu

Dự án xây dựng đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan, huyện Hớn Quản thực hiện theo chủ trương của HĐND tỉnh và các văn

bản chỉ đạo từ tỉnh đến huyện, đảm bảo theo quy định hiện hành về thực hiện dự án đầu tư xây dựng²:

2.2. Về công tác đấu thầu

- Các gói thầu thực hiện trước khi có Quyết định phê duyệt đầu tư đã được chủ đầu tư thực hiện cơ bản đầy đủ, áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu và phù hợp với dự toán gói thầu được Sở Giao thông vận tải phê duyệt dự toán chi phí các công việc chuẩn bị bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 858/QĐ-SGTVT ngày 14/12/2020. Việc thanh toán được thực hiện sau khi dự án được bố trí vốn.

- Các gói thầu thực hiện sau khi có Quyết định phê duyệt đầu tư đã được chủ đầu tư thực hiện cơ bản đầy đủ 10/11 gói thầu, riêng gói thầu tư vấn kiểm toán độc lập chưa triển khai; việc áp dụng hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu phù hợp với Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 29/8/2021.

2.3. Về lập dự toán công trình

Dự án xây dựng đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan, huyện Hớn Quản do UBND huyện Hớn Quản làm chủ đầu tư, chiều dài tuyến đường 4.264 mét, có tổng giá trị xây dựng công trình 180 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, đơn vị thẩm định dự toán cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng hiện hành. Tuy nhiên, một số hạng mục công việc vẫn còn tồn tại, sai sót (về áp giá, chi phí vật liệu, chi phí bốc xếp cầu kiện bê tông đúc sẵn, khối lượng đá, đất sét) dẫn đến sai tăng dự toán chi phí đầu tư với số tiền là 2.214.253.661 đồng (Phụ lục số 04).

2.4. Việc đăng tải thông tin trong đấu thầu

Chủ đầu tư chậm đăng tải Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu kỹ thuật và Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; gói thầu Giám sát thi công xây dựng công trình; gói thầu XL01; gói thầu XL02 (đăng tải trong vòng 07 ngày kể

² - Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 858/QĐ-SGTVT ngày 14/12/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt dự toán chi phí các công việc chuẩn bị bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan, huyện Hớn Quản;

- Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình xây dựng đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan, huyện Hớn Quản;

- Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 29/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan, huyện Hớn Quản;

- Công văn số 126/SGTVT-HTGT ngày 01/11/2021 của Sở Giao thông vận tải về thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở công trình xây dựng đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan, huyện Hớn Quản.



từ ngày phê duyệt được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP): “Đối với thông tin quy định tại các Điểm a, d, đ, g và h khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành”.

2.5. Kết quả kiểm tra hiện trạng

Dự án có điểm đầu tại QL13 (cổng vào Trung tâm hành chính huyện), điểm cuối tuyến là ĐT.756C (Km11+910 của đường ĐT.756C). Hiện nay, công trình đã tiến hành thi công cấp phối đá dăm hai lớp, công dọc - hố ga và giải phân cách giữa được 03 đoạn không liên nhau với tổng chiều dài khoảng 470 mét, phần còn lại chưa thi công.

C. KẾT LUẬN

1. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, vận động thu hồi đất

- Dự án xây dựng đường từ Trung tâm hành chính thị xã Chơn Thành đi xã Quang Minh kết nối khu công nghiệp Becamex do UBND thị xã Chơn Thành làm chủ đầu tư thực hiện dự án phù hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án (tự vận động) đến nay cơ bản đã hoàn thành.

- Dự án xây dựng đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan do UBND huyện Hớn Quản làm chủ đầu tư. Dự án được tổ chức, thực hiện theo Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình xây dựng đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan, huyện Hớn Quản và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Tuy nhiên, trong Bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2021 đến năm 2030 không thể hiện tuyến đường này. Trách nhiệm trong việc tham mưu về công tác quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất dẫn đến không cập nhật kịp thời tuyến đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hớn Quản. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hớn Quản đã tự ý kéo thẳng cơ học từ ranh giới thị trấn Tân Khai, xã Phước An đến đường ĐT.756C thuộc xã Tân Quan trên Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Trách nhiệm của UBND huyện Hớn Quản trong việc thiếu kiểm tra, giám sát việc tham mưu của Phòng Tài nguyên và Môi trường dẫn đến sai sót mà Đoàn Thanh tra đã nêu.

Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án chưa thực hiện, chưa trình phê duyệt phương án đền bù, nhưng công trình đã tiến hành thi công cấp phối đá dăm hai lớp, công dọc - hố ga và giải phân cách giữa được 03 đoạn không liên nhau với tổng chiều dài khoảng 470 mét (*phần diện tích đất của các hộ dân đồng ý hiến đất làm đường*). Đây là nguyên nhân dẫn đến dư luận phản ánh việc thực hiện dự án thiếu khách quan, chưa đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định.

2. Về chấp hành pháp luật đấu thầu

- Dự án xây dựng đường từ Trung tâm hành chính thị xã Chơn Thành đi xã Quang Minh kết nối khu công nghiệp Becamex: Các gói thầu thực hiện sau khi có Quyết định phê duyệt đầu tư đã được chủ đầu tư thực hiện cơ bản đầy đủ 09/11 gói thầu, riêng gói thầu tư vấn kiểm toán độc lập và lập kế hoạch bảo vệ môi trường chưa triển khai; việc áp dụng hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 16/3/2022. Tuy nhiên, thiếu Báo cáo thẩm định của chủ đầu tư trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu và trước khi phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật đối với các gói thầu³ theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Chủ đầu tư không phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thực hiện trước khi có Quyết định phê duyệt đầu tư; không ban hành Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về đề xuất kỹ thuật và đăng tải Quyết định lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định tại điểm a, điểm đ khoản 1 Điều 8 và điểm b khoản 2 Điều 38 Luật Đấu thầu năm 2013.

- Dự án xây dựng đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan: Các gói thầu thực hiện sau khi có Quyết định phê duyệt đầu tư đã được chủ đầu tư thực hiện cơ bản đầy đủ 10/11 gói thầu, riêng gói thầu tư vấn kiểm toán độc lập chưa triển khai; việc áp dụng hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2187/QĐ-UBND ngày 29/8/2021. Tuy nhiên, thiếu Báo cáo thẩm định của Phòng Tài chính - Kế hoạch trước khi trình UBND huyện phê duyệt kết quả các gói thầu⁴ theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 và Điều 13 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính; trước khi trình phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật đối với các gói thầu⁵ theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015.

3. Về công tác lập dự toán công trình

- Dự án xây dựng đường từ Trung tâm hành chính thị xã Chơn Thành đi xã Quang Minh kết nối khu công nghiệp Becamex: Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, đơn vị thẩm định dự toán cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng hiện hành. Tuy nhiên, một số hạng mục công việc vẫn còn tồn tại, sai sót (về không cập nhật lại giá vật liệu, nhiên liệu và phần hạng mục mương xây trùng với dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện) dẫn đến sai

³ Gói thầu xây lắp; Gói thầu giám sát; Gói thầu lập nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán

⁴ Gói thầu Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; gói thầu Giám sát thi công xây dựng công trình; gói thầu XL01: Xây dựng đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan, huyện Hớn Quản; gói thầu XL02: Xây dựng hạng mục điện.

⁵ Gói thầu Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; gói thầu Giám sát thi công xây dựng công trình; gói thầu XL01: Xây dựng đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan, huyện Hớn Quản.

tăng dự toán chi phí đầu tư với tổng số tiền là 1.858.088.687 đồng. Trách nhiệm thuộc về các đơn vị:

+ Đơn vị khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán: Công ty TNHH Bạch Đằng.

+ Đơn vị thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tấn Phước.

+ Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Chơn Thành.

- Dự án xây dựng đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan: Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, đơn vị thẩm định dự toán cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng hiện hành. Tuy nhiên, một số hạng mục công việc vẫn còn tồn tại, sai sót (*về áp giá, chi phí vật liệu, chi phí bốc xếp cầu kiện bê tông đúc sẵn, khối lượng đá, đất sét*) dẫn đến sai tăng dự toán chi phí đầu tư với số tiền là 2.214.253.661 đồng. Trách nhiệm thuộc về các đơn vị:

+ Đơn vị khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán: Công ty TNHH Tư vấn giao thông Bình Phước.

+ Đơn vị lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Công ty TNHH Tư vấn giao thông Bình Phước.

+ Đơn vị thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhật Minh.

+ Đơn vị thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhật Minh.

+ Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hớn Quản.

4. Các nội dung có liên quan khác

Qua thanh tra, Đoàn thanh tra nhận thấy giá trị phân bê tông nhựa trong các công trình rất lớn, việc xác định đúng hay sai giá bê tông nhựa sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giá trị dự toán công trình. Tuy nhiên, hiện tại giá bê tông nhựa chưa có trong thông báo giá của tỉnh nên dẫn đến khó khăn rất nhiều trong việc lập dự toán cũng như công tác thanh, kiểm tra dự toán công trình chưa đúng theo khoản 2 Điều 19 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng, quy định: "*Giá vật liệu xây dựng phải được công bố định kỳ theo tháng, quý; phải đảm bảo cập nhật đủ chủng loại vật liệu được sử dụng phổ biến*".

D. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Từ những kết luận nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Giao Chủ tịch UBND thị xã Chơn Thành

- Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, phòng, ban trực thuộc liên quan đến công tác quản lý, công tác thẩm định dự toán chưa phù hợp làm tăng chi phí dự toán của công trình đã nêu trên và có hình thức xử lý theo quy định.

- Thực hiện nghiêm các quy định về đấu thầu. Rút kinh nghiệm trong việc không đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu.

- Thực hiện việc giảm trừ khi thanh, quyết toán đối với dự án xây dựng đường từ Trung tâm hành chính thị xã Chơn Thành đi xã Quang Minh kết nối Khu công nghiệp Becamex với số tiền là 1.858.088.687 đồng.

2. Giao Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, phòng, ban trực thuộc liên quan, cụ thể:

- Về công tác quản lý, công tác thẩm định dự toán chưa phù hợp làm tăng chi phí dự toán của công trình đã nêu trên và có hình thức xử lý theo quy định.

- Về công tác Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất dẫn đến không cập nhật kịp thời tuyến đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan vào Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất năm 2021 đến năm 2030.

- Việc tự ý cập nhật hướng tuyến từ ranh giới thị trấn Tân Khai, xã Phước An đến đường ĐT.756C thuộc xã Tân Quan trên Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

- Dự án chưa trình phê duyệt phương án đền bù, chưa giải phóng mặt bằng xong nhưng đã thi công 03 đoạn không liên nhau với tổng chiều dài khoảng 470 mét (*phần diện tích đất của các hộ dân đồng ý hiến đất làm đường*).

- Thực hiện nghiêm các quy định về đấu thầu. Rút kinh nghiệm trong việc không đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu.

- Thực hiện việc giảm trừ khi thanh, quyết toán đối với dự án xây dựng đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan với số tiền là 2.214.253.661 đồng.

3. Giao Giám đốc Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và địa phương bổ sung vào thông báo giá các loại vật liệu thường sử dụng, chiếm tỷ trọng lớn trong các công trình, đặc biệt là bê tông nhựa các loại... vào Thông báo giá vật liệu hàng tháng để làm cơ sở cho việc lập dự toán công trình sau này.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở Xây dựng xem xét, xử lý vi phạm hành chính đối với các đơn vị lập, thẩm tra dự toán công trình để xảy ra các sai sót như đã nêu tại Dự án xây dựng đường từ Trung tâm hành chính thị xã Chơn Thành đi xã Quang Minh kết nối khu công nghiệp Becamex và Dự án xây dựng đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan.

4. Giao Giám đốc Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của UBND huyện Hớn Quản

- Chủ đầu tư để xảy ra các sai sót trong quá trình triển khai thực hiện dự án xây dựng đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan mà Đoàn Thanh tra số 415/QĐ-UBND đã nêu.

5. Giao Chánh Thanh tra tỉnh

- Tổ chức công bố Kết luận thanh tra và đôn đốc các đơn vị, cá nhân thực hiện Kết luận thanh tra này; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chấn chỉnh các hạn chế về công tác lập dự toán, thẩm định dự toán, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất (lĩnh vực giao thông), thu hồi đất khi thực hiện dự án giao thông trên địa bàn tỉnh.

6. Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Chánh Thanh tra tỉnh lựa chọn hình thức công bố Kết luận thanh tra trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

(Gửi kèm: Các phụ lục)./.

Nơi nhận:

- Cục III, Thanh tra Chính phủ;
- TTTU;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thị xã Chơn Thành;
- UBND huyện Hớn Quản;
- Ban QLDA Đầu tư Xây dựng thị xã Chơn Thành;
- Ban QLDA Đầu tư Xây dựng huyện Hớn Quản;
- LĐVP; PNC;
- Lưu: VT. DN02



Trần Tuệ Hiền

Phụ lục 01: BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT CÁC GÓI THẦU

Dự án xây dựng đường từ Trung tâm hành chính thị xã Chơn Thành đi xã Quang Minh kết nối khu công nghiệp Becamex
(*Ban hành kèm theo Kết luận số: 219/KL-UBND ngày 07/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh*)

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Tên gói thầu	Tổng mức dự toán/giá gói thầu	Nguồn vốn phân bổ				Quyết định trưng đấu giá				Tình hình thanh, quyết toán		Ghi chú
			Ngân sách Trung ương	Ngân sách địa phương	Khác	QB	Ngày/tháng/năm	Đơn vị trưng thầu	Giá trưng thầu	Thanh toán	Quyết toán		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<p>Dự án xây dựng đường từ Trung tâm hành chính thị xã Chơn Thành đi xã Quang Minh kết nối khu công nghiệp Becamex do UBND thị xã Chơn Thành làm chủ đầu tư</p>													
I	Đổi với gói thầu rộng rãi: hình thức đấu thầu qua mạng	93.958.326.000							93.910.901.638	41.753.316.000			
1	Khiếu sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	1.191.578.000				Số: 42/QĐ-BQLDA	5/4/2022	Công ty TNHH Bạch Đăng	1.190.651.000	1.052.102.000			
2	Gói thầu xây lắp	90.963.829.000				Số: 97/QĐ-BQLDA	13/10/2022	Liên danh Công ty TNHH Nhất Tân và Công ty TNHH MTV xây lắp điện nước Mạnh Hùng	90.919.908.000	39.889.155.000			
3	Gói thầu di dời trụ điện	58.924.000				Số: 78/QĐ-BQLDA	26/9/2022	Công ty TNHH MTV xây lắp điện nước Mạnh Hùng	58.626.638	58.626.000			
4	Gói thầu giám sát thi công xây dựng	1.743.995.000				Số: 98/QĐ-BQLDA	13/10/2022	Công ty TNHH TVXD công trình Giao thông Bom Bo	1.741.716.000	753.433.000			
II	Đổi với gói thầu chỉ định:	2.197.364.821							1.963.417.747	1.632.622.747			
1	Lập nhiệm vụ khảo sát địa hình, địa chất bước lập BCNCKT	374.622.322				Số: 09/QĐ-BQLDA	03/01/2021	Công ty TNHH TVXD công trình Giao thông Bom Bo	374.622.000	327.339.000			
2	Giám sát công tác khảo sát bước lập BCNCKT	9.910.442				Số: 08A/QĐ-BQLDA	03/01/2021	Công ty TNHH XD TM Trường Xuân	9.910.000	9.910.000			
3	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi	380.842.533				Số: 12/QĐ-BQLDA	03/05/2021	Công ty TNHH Bạch Đăng	380.842.000	342.758.000			
4	Thẩm tra BCNCKT	83.369.435				Số: 152A/QĐ-BQLDA	11/12/2021	Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhất Minh	83.369.000				

5	Giám sát công tác khảo sát triển khai sau thiết kế cơ sở	11.169.089				05/04/2022	Công ty TNHH XD TM Trương Xuân	11.169.000		
6	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình	163.466.000				13/6/2022	Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tân Phước	150.890.000		
7	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thuộc dự án	123.338.000				22/3/2022	Công ty TNHH Tư vấn Đầu thầu Cửu Long Bình Phước	121.095.000	121.095.000	
8	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án	83.245.000				22/3/2022	Công ty TNHH Tư vấn Đầu thầu Bom Bo	81.731.000	81.731.000	
9	Rà phá bom mìn, vật nổ	602.211.000				28/9/2022	Trung tâm xử lý bom mìn – Chi nhánh công ty TNHH MTV 16	499.760.000	499.760.000	
10	Bảo hiểm công trình	365.191.000				13/10/2022	Công ty bảo hiểm bưu điện Bình Dương	250.029.747	250.029.747	
III	Đối với các chi phí không đầu thầu và chi định thầu	1.304.659.478						1.304.659.478	913.261.000	
I	Chi phí quản lý dự án	1.304.659.478				30/8/2022	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng	1.304.659.478	913.261.000	
	Tổng cộng (I)+(II)+(III)	97.460.350.299	0	0	0	0		97.178.978.863	44.299.199.747	0

Phụ lục số 02: BẢNG XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG PHẦN ĐƯỜNG VÀ CÔNG
Dự án xây dựng đường từ Trung tâm hành chính thị xã Chơn Thành đi xã Quang Minh kết nối khu công nghiệp Becamex
(Ban hành kèm theo Kết luận số: 219/KL-UBND ngày 07/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STTT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Theo HS phê duyệt	Số liệu thanh tra	Giá trị giảm trừ sau thanh tra		Ghi chú
					Dự toán	Thanh toán	
I	Phần đường + công				-626.620.920		
I	Cập nhật lại giá vật liệu, nhiên liệu				-626.620.920		Cập nhật giá dầu hỏa ngày 22/8/2022; không tính cước vận chuyển cát; điều chỉnh giá sơn giao thông dẻo nhiệt sử dụng hạt phân quang 20%; điều chỉnh giá xi măng PC40, sắt tròn các loại theo Báo giá tháng 7 của Sở Xây dựng
II	Phần cầu				-63.504.767		
I	Cập nhật lại giá vật liệu, nhiên liệu				-63.504.767		Cập nhật giá dầu hỏa ngày 22/8/2022; không tính cước vận chuyển cát; điều chỉnh giá sơn giao thông dẻo nhiệt sử dụng hạt phân quang 20%; điều chỉnh giá xi măng PC40, sắt tròn các loại theo Báo giá tháng 7 của Sở Xây dựng
III	Phần mương xây	Km	7,000	-	-1.167.963.000		
	Tổng cộng: I+II+III				-1.858.088.687		Do hạng mục này trùng với dự án do Ban QLDA Đt XD tỉnh nên giảm trừ

Phụ lục số 03: BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT CÁC GÓI THẦU

Dự án xây dựng đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan do UBND huyện Hớn Quản làm chủ đầu tư
(Ban hành kèm theo Kết luận số: 219/KL-UBND ngày 07/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Tên gói thầu	Tổng mức dự toán/giá gói thầu	Nguồn vốn phân bổ			Quyết định trưng đầu giá			Trình hình thanh, quyết toán		Ghi chú	
			Ngân sách Trung ương	Ngân sách địa phương	Khác	QĐ	Ngày/tháng/năm	Đơn vị trưng thầu	Giá trưng thầu	Thanh toán		Quyết toán
A	B	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Dự án xây dựng đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan do UBND huyện Hớn Quản làm chủ đầu tư											
I	Đội với gói thầu rộng rãi: hình thức đấu thầu qua mạng	103.626.504.323							103.038.808.000	19.559.286.000		
1	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	1.679.747.000	Không	Ngân sách tỉnh	Không	4781/QĐ-UBND	11/10/2021	Công ty TNHH Tư vấn giao thông Bình Phước	1.667.441.000	1.500.000.000	Chưa thực hiện	
2	Xây dựng đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan, huyện Hớn Quản. Ký hiệu: XL01	92.130.364.000	Không	Ngân sách tỉnh	Không	5462/QĐ-UBND	09/12/2021	Liên danh Công ty TNHH xây dựng Thọ Phú - Công ty TNHH MTV xây dựng cầu đường Tuấn Tú	92.021.794.000	15.759.286.000	Chưa thực hiện	
3	Xây dựng hạng mục điện thuộc dự án Xây dựng đường trục chính từ Xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan, huyện Hớn Quản. Ký hiệu: XL02	7.797.237.000	Không	Ngân sách tỉnh	Không	1350/QĐ-UBND	10/10/2022	Công ty TNHH Một thành viên Quang Long	7.739.585.000	2.300.000.000	Chưa thực hiện	
4	Giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan, huyện Hớn Quản	1.633.080.985	Không	Ngân sách tỉnh	Không	5640/QĐ-UBND	20/12/2021	Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tấn Phước	1.609.988.000		Chưa thực hiện	
5	Kiểm toán độc lập	386.075.338	Không	Ngân sách tỉnh	Không	Chưa thực hiện					Chưa thực hiện	
II	Đội với gói thầu chỉ định:	1.913.693.039	Không						1.890.828.000	1.443.644.000		
1	Khảo sát bước lập BCNCKT	189.436.742	Không	Ngân sách tỉnh	Không	2056/QĐ-UBND	16/12/2020	Công ty TNHH Tư vấn giao thông Bình Phước	189.436.000	170.492.000	Chưa thực hiện	
2	Lập nhiệm vụ khảo sát bước lập BCNCKT	5.683.103	Không	Ngân sách tỉnh	Không	2055/QĐ-UBND	16/12/2020	Công ty TNHH Tư vấn giao thông Bình Phước	5.683.000		Chưa thực hiện	
3	Giám sát công tác khảo sát xây dựng bước lập BCNCKT	7.713.864	Không	Ngân sách tỉnh	Không	2057/QĐ-UBND	16/12/2020	Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Sông Lam	7.713.000	7.713.000	Chưa thực hiện	
4	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi	364.201.725	Không	Ngân sách tỉnh	Không	2058/QĐ-UBND	16/12/2020	Công ty TNHH Tư vấn giao thông Bình Phước	364.201.000	327.780.000	Chưa thực hiện	

5	Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi	81.090.147	Không	Ngân sách tỉnh	Không	287/QĐ-BQLDA	16/12/2020	Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhật Minh	81.090.000	Chưa thực hiện
6	Lập nhiệm vụ khảo sát, Giám sát công tác khảo sát thiết kế BVTC	22.499.000	Không	Ngân sách tỉnh	Không	286/QĐ-BQLDA	23/09/2021	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Sông Lam	22.499.000	Chưa thực hiện
7	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình	198.770.000	Không	Ngân sách tỉnh	Không	321/QĐ-BQLDA	11/10/2021	Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhật Minh	198.770.000	Chưa thực hiện
8	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thuộc dự án	161.807.000	Không	Ngân sách tỉnh	Không	243/QĐ-BQLDA	29/08/2021	Công ty TNHH Tư vấn Đầu thầu Cửu Long Bình Phước	161.807.000	Chưa thực hiện
9	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án	113.970.000	Không	Ngân sách tỉnh	Không	245/QĐ-BQLDA	29/08/2021	Công ty TNHH Tư vấn Đầu thầu Bom Bo	113.970.000	Chưa thực hiện
10	Rà phá bom mìn, vật nổ	400.000.000	Không	Ngân sách tỉnh	Không	25/QĐ-BQLDA	24/01/2022	Trung tâm xử lý bom mìn – Chi nhánh công ty TNHH MTV 16	377.138.000	Chưa thực hiện
11	Bảo hiểm công trình	368.521.458	Không	Ngân sách tỉnh	Không	430/QĐ-BQLDA	13/02/2021	Công ty Bảo Việt Bình Phước	368.521.000	Chưa thực hiện
III	Chi Phí QLDA	1.863.819.249	Không	Ngân sách tỉnh	Không			Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	1.863.819.249	Chưa thực hiện
Tổng cộng : (I)+(II)+(III)		107.404.016.610							106.793.455.249	21.002.930.000



Phụ lục số 04: BẢNG XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG PHẦN ĐƯỜNG VÀ CÔNG

(Ban hành kèm theo Kết luận số: **819/KL-UBND** ngày **07/7/2023** của Chủ tịch UBND tỉnh)

STTT	Hạng mục công việc	Đơn vị tính	Theo HS phê duyệt	Số liệu thanh tra	Giá trị sai sót		Ghi chú
					Dự toán	Thanh toán	
1	Điều chỉnh Tưới lớp dinh bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axit, lượng nhũ tương 0,8 kg/m ² sang 0,5kg/m ²	Kg/m ²	0,8	0,5	-372.605.737		Theo TCVN 8819:2011 (chỉ tưới 0,3-0,6kg/m ²)
2	Điều chỉnh chi phí Bóc xếp cầu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng <= 500kg bằng cần cầu - bóc xếp xuống (Công dọc)	Hệ số máy thi công	34	1	-1.723.048.924		Điều chỉnh giảm hệ số máy thi công trong mã hiệu AM.12202
3	Giảm khối lượng đá lớp trên	100m ³	81,799	81,091	-86.816.159		
4	Giảm khối lượng đá lớp dưới	100m ³	163,599	162,181	-31.782.841		
5	Điều chỉnh khối lượng đắp đất sét	100m ³	44,42	35,36	-2.214.253.661		
	Tổng cộng						