

KẾ HOẠCH CHI TIẾT, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1, 3, 5 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC - NAM
PHÍA TÂY ĐOẠN GIA NGHĨA (ĐẮK NÔNG) - CHƠN THÀNH (BÌNH PHƯỚC)

(Kèm theo Kế hoạch số.ĐX. /KH-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2025 của UBND tỉnh Bình Phước)

TT	Hạng mục công việc	Thời gian thực hiện			Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Ghi chú
		Ngày bắt đầu	Ngày hoàn thành	Số ngày			
I	DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 Đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) theo phương thức đối tác công tư						
1	Ký kết văn bản thỏa thuận và Quyết định giao Liên danh Tập đoàn Vingroup - Công ty CP và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Liên danh Vin-Tech)				UBND tỉnh ký kết (Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu)	Liên danh Vin-Tech	Đã thực hiện
2	Ban hành Văn bản giao Liên danh Vin-Tech lập Báo cáo NCKT, Báo cáo ĐTM				UBND tỉnh phê duyệt (Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu)		Đã thực hiện
3	Tổ chức lập Báo cáo NCKT, Báo cáo ĐTM	18/10/2024	28/02/2025	130 ngày	Liên danh Vin-Tech	Các Sở, ngành; Ban QLDA ĐTXD tỉnh	

4	Tiếp nhận hồ sơ Báo cáo ĐTM, tham mưu UBND tỉnh trình thẩm định, phê duyệt	28/02/2025	03/3/2025	03 ngày	Sở Tài nguyên và Môi trường	Các Sở, ngành; Ban QLDA ĐTXD tỉnh	
5	Tiếp nhận hồ sơ Báo cáo NCKT, tham mưu UBND tỉnh trình thẩm định Báo cáo NCKT	28/02/2025	03/3/2025	03 ngày	Sở Giao thông vận tải	Các Sở, ngành; Ban QLDA ĐTXD tỉnh	
6	UBND tỉnh trình Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo NCKT	03/3/2025	06/3/2025	03 ngày	UBND tỉnh		
7	UBND tỉnh trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định Báo cáo ĐTM	03/3/2025	06/3/2025	03 ngày	UBND tỉnh		
8	Thẩm định, phê duyệt Báo cáo ĐTM	06/3/2025	26/4/2025	50 ngày	Bộ TN&MT	Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị có liên quan	
9	Thẩm định báo cáo NCKT	06/3/2025	06/5/2025	60 ngày	Hội đồng thẩm định Nhà nước		Điểm a mục 7 Điều 1 NQ số 147/NQ-CP
10	Tham mưu UBND tỉnh tổ chức khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư (theo Điều 25 NĐ 35/2021/NĐ-CP)	10/3/2025	15/3/2025	05 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư		Sau khi nhà đầu tư hoàn thiện dự thảo BCNCKT
11	Đăng tải thông báo khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư	25/3/2025	30/4/2025	35 ngày	UBND tỉnh Bình Phước		
12	Phê duyệt dự án đầu tư	06/5/2025	16/5/2025	10 ngày	Thủ tướng Chính phủ		
13	Lựa chọn nhà đầu tư (Hình thức: Đấu thầu rộng rãi trong nước)						Điều 3 NQ 138/2024/QH15

13.1	Chuẩn bị tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư	18/5/2025	20/5/2025	02 ngày	Cơ quan được UBND tỉnh giao làm bên mời thầu	Các Sở, ngành	
13.2	Trình thẩm định HSMT	20/6/2025	22/5/2025	02 ngày	Cơ quan được UBND tỉnh giao làm bên mời thầu		
13.3	Thẩm định HSMT	22/5/2025	25/5/2025	03 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Cơ quan được UBND tỉnh giao làm bên mời thầu	
13.4	Phê duyệt hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư	25/5/2025	27/5/2025	02 ngày	UBND tỉnh Bình Phước		
13.5	Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư	27/5/2025	02/8/2025	65 ngày	Cơ quan được UBND tỉnh giao làm bên mời thầu		Chuẩn bị HSDT tối thiểu 60 ngày (Điều 31 NĐ 35/2021/CP), chấm thầu 05 ngày
13.6	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư	02/8/2025	05/8/2025	03 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư		
13.7	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư	05/8/2025	07/8/2025	02 ngày	UBND tỉnh Bình Phước		
13.8	Công khai kết quả lựa chọn Nhà đầu tư	07/8/2025	10/8/2025	03 ngày	Bên mời thầu		
13.9	Thành lập Doanh nghiệp dự án	07/8/2025	10/8/2026	03 ngày	Nhà đầu tư		
14	Đàm phán, ký kết hợp đồng dự án	07/8/2025	10/8/2025	03 ngày	UBND tỉnh Bình Phước	Đơn vị được giao làm bên mời thầu chủ	

						trì phối hợp cùng các Sở, ngành	
15	Lập thiết kế sau Thiết kế cơ sở (TKCS)-DT công trình	10/8/2025	25/8/2025	15 ngày	Nhà đầu tư được lựa chọn		
16.1	<i>Thẩm định thiết kế sau TKCS-DT các hạng mục công trình sử dụng vốn của nhà đầu tư và vốn nhà đầu tư huy động</i>	25/8/2025	30/8/2025	05 ngày	<i>Nhà đầu tư tổ chức thẩm định</i>		
16.2	<i>Thẩm định thiết kế sau TKCS-DT các hạng mục công trình sử dụng vốn đầu tư công</i>	30/8/2025	30/9/2025	30 ngày	<i>Bộ Giao thông vận tải chủ trì</i>		
17	Phê duyệt thiết kế sau TKCS-DT công trình				Nhà đầu tư		
18	Lựa chọn nhà thầu thi công, giám sát ...				Nhà đầu tư		
19	Khởi công dự án thành phần 1		01/9/2025				
II	DỰ ÁN THÀNH PHẦN 3 Đầu tư xây dựng đường gom, cầu vượt ngang đoạn qua tỉnh Bình Phước						
1	Lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án (bao gồm cả ĐTM)	31/10/2024	01/11/2024		Ban QLDA ĐTXD tỉnh		
2	KHLCNT đối với các gói thầu trước khi có quyết định phê duyệt dự án	31/10/2024	01/11/2024		Ban QLDA ĐTXD tỉnh		
3	Tổ chức lựa chọn nhà thầu lập báo cáo NCKT, Báo cáo ĐTM	04/12/2024	12/12/2024		Ban QLDA ĐTXD tỉnh		
4	Lập báo cáo NCKT	12/12/2024	30/12/2024		Tư vấn được chọn		

5	Lập báo cáo ĐTM	12/12/2024	11/01/2025		Tư vấn được chọn		
6	Trình thẩm định, phê duyệt ĐTM	11/01/2025	10/02/2025		Sở Tài nguyên và Môi trường	Ban QLDA tỉnh và các đơn vị có liên quan	
7	Thẩm định Báo cáo NCKT	20/12/2024	15/02/2025		Sở Giao thông vận tải		
8	Phê duyệt Báo cáo NCKT	15/02/2025	26/02/2025		UBND tỉnh		
9	Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu	26/02/2025	05/3/2025		Sở Kế hoạch và Đầu tư		
10	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	05/3/2025	10/3/2025		UBND tỉnh		
11	Tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập thiết kế BVTC-DT công trình	10/3/2025	31/3/2025		Ban QLDA ĐTXD tỉnh		Chỉ định thầu thông thường
12	Lập thiết kế BVTC-DT công trình	31/3/2025	31/5/2025		Tư vấn được chọn		
13	Thẩm định thiết kế BVTC-DT công trình	31/5/2025	30/6/2025		Sở Giao thông vận tải		
14	Phê duyệt TKBVTC-DT công trình	30/6/2025	05/7/2025		Ban QLDA ĐTXD tỉnh		
15	Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công, giám sát	05/7/2025	20/8/2025		Ban QLDA ĐTXD tỉnh		
16	Khởi công Dự án thành phần 3		01/9/2025				
III	DỰ ÁN THÀNH PHẦN 5 Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua tỉnh Bình Phước						
I	Xây dựng các Khu tái định cư						
1	Địa phương xác định cụ thể các khu tái định cư, hoàn thiện các thủ tục pháp lý về quy hoạch và bàn giao cho	30/10/2024	31/12/2024		UBND các huyện, thị xã, thành phố		

	Ban QLDA tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án BT, HT, TĐC						
2	Địa phương rà soát số liệu GPBM trên cơ sở cọc GPMB được cắm thực địa để chuẩn xác số liệu phục vụ lập BCNCKT dự án BT, HT, TĐC (cắm mốc xong đoạn nào rà soát đoạn đó).	18/12/2024	28/3/2025		Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, UBND phường xã, UBND huyện, TX, TP		
3	Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo NCKT (bao gồm cả công tác lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM))	18/12/2024	28/3/2025		Ban QLDA ĐTXD tỉnh tổ chức thực hiện, cơ quan chuyên môn về XD thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt BC NCKT; Bộ TN&MT phê duyệt ĐTM	Các Sở, ngành, UBND các huyện, TX, TP có DA đi qua phối hợp	
4	Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế sau thiết kế cơ sở	28/3/2025	30/5/2025		Ban QLDA ĐTXD tỉnh tổ chức thực hiện, cơ quan chuyên môn về XD thẩm định		
5	Tổ chức LCNT thi công xây dựng khu TĐC	30/5/2025	20/6/2025		Ban QLDA ĐTXD tỉnh		Chỉ định thầu thông thường
6	Tổ chức thi công và hoàn thành xây dựng các khu TĐC	20/06/2025	01/9/2025				
II	Bồi thường, GPMB						
1	Nhận bàn giao hồ sơ thiết kế cơ bản, hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB theo từng đoạn (tùy theo mức độ phức tạp về kỹ thuật của từng đoạn tuyến)	18/12/2024	28/02/2025		Nhà đầu tư, Sở GTVT, TVTK lập dự án TP1 bàn giao cho Ban QLDA ĐTXD tỉnh		Dự án áp dụng cơ chế đặc thù triển khai đồng thời các phần công việc

