

Số: 07 /KH-UBND

Bình Phước, ngày 07 tháng 01 năm 2025

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Dự án thành phần 1, 3, 5 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước)

Căn cứ Nghị quyết số 138/2024/QH15 ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước);

Căn cứ Nghị quyết số 147/NQ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết số 138/2024/QH15 ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4071/SKHĐT-ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2024 về việc đề nghị ban hành Kế hoạch triển khai Dự án thành phần 1, 3, 5 thuộc dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành,

Nhằm triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) đúng mục tiêu, tiến độ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện dự án, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH KẾ HOẠCH

Đầu tư hoàn thành tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) sẽ góp phần hình thành trục dọc kết nối vùng Tây Nguyên với vùng Đông Nam Bộ, có năng lực vận tải lớn, an toàn giao thông, tốc độ cao; đáp ứng nhu cầu vận tải; tạo dư địa, động lực phát triển không gian vùng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị, các khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển trọng yếu, đặc biệt là các vùng Tây Nguyên và vùng kinh tế trọng điểm, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ với các công trình hiện đại, tạo sức lan tỏa cao để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ngày 28/6/2024, Quốc hội khoá XV quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) tại Nghị quyết số 138/2024/QH15. Với khối lượng công việc rất lớn và các đặc điểm đặc thù của dự án, việc giải phóng mặt bằng được tách thành dự án thành phần, vốn đầu tư dự án gồm nhiều nguồn khác nhau,



việc triển khai với nhiều cơ chế chính sách đặc thù được Quốc hội thông qua, Do đó, để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, tiến độ, chất lượng công trình, quản lý chặt chẽ và sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch thì cần thiết phải ban hành kế hoạch triển khai cụ thể, chi tiết để đảm bảo huy động toàn bộ hệ thống chính trị của 02 tỉnh Đắk Nông và tỉnh Bình Phước tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất để triển khai thành công dự án, đáp ứng mục tiêu, tiến độ đã được Quốc hội thông qua và chỉ đạo của Chính phủ.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị của 02 tỉnh Đắk Nông và tỉnh Bình Phước; sử dụng tối đa sức mạnh của trí tuệ tập thể; triển khai đồng thời các công việc của dự án đầu tư, tạo sự thống nhất và phối hợp nhịp nhàng giữa các chủ thể tham gia triển khai dự án để đẩy nhanh tiến độ, thực hiện thành công dự án, đáp ứng mục tiêu đầu tư đã được Quốc hội quyết nghị tại Chủ trương đầu tư dự án.

- Quán triệt tư tưởng của các chủ thể tham gia triển khai dự án, cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần tập trung thời gian, trí tuệ, bố trí sắp xếp nhân vật lực để tham gia tích cực, chủ động với tinh thần trách nhiệm cao. Triển khai các nhiệm vụ được giao với tư tưởng *“dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung”*.

- Cụ thể hóa nội dung, tiến độ triển khai đối với từng hạng mục công việc (bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chuẩn bị dự án; lựa chọn nhà đầu tư; triển khai thực hiện dự án, bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng...) để các cơ quan, đơn vị của 02 tỉnh Đắk Nông và tỉnh Bình Phước theo chức năng và nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng, đúng mục tiêu, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả; không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

- Phân công rõ nhiệm vụ (*chủ trì, phối hợp*) với tiến độ cụ thể đối với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi có dự án đi qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các đơn vị có liên quan để chủ động triển khai tổ chức thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằm đáp ứng tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

III. KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ TỔNG THỂ

1. Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) theo phương thức đối tác công tư

- Hoàn thành việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Ngày 28/02/2025;
- Hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi: Ngày 16/5/2025;
- Hoàn thành việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng dự án: Ngày 10/8/2025;

- Triển khai thiết kế sau thiết kế cơ sở, lựa chọn nhà thầu thi công, khởi công thi công xây dựng: Ngày 01/9/2025.

2. Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường gom, cầu vượt ngang đoạn qua tỉnh Bình Phước

- Hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi: Ngày 26/02/2025;

- Triển khai thiết kế sau thiết kế cơ sở, lựa chọn nhà thầu thi công, khởi công thi công xây dựng: Ngày 01/9/2025.

3. Dự án thành phần 5: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua tỉnh Bình Phước

- Hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi: Ngày 28/3/2025;

- Cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng: Ngày 31/12/2025.

IV. KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ CHI TIẾT

1. Ký kết Biên bản thỏa thuận và ban hành Quyết định giao đơn vị lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

Tiến hành làm việc với Liên danh Tập đoàn Vingroup - Công ty CP và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Liên danh Vin-Tech) để ký kết Biên bản thỏa thuận về việc giao cho Liên danh Vin-Tech lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 1 (bao gồm Báo cáo nghiên cứu khả thi và Báo cáo đánh giá tác động môi trường) theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP. Thời gian hoàn thành: Ngày 18/10/2024.

2. Công tác bố trí tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng

- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Đồng Xoài, Chơn Thành, Đồng Phú, Bù Đăng rà soát nhu cầu tái định cư, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đề xuất xây dựng các khu tái định cư (*quy hoạch, quy mô, các hạng mục đầu tư, dự kiến tổng mức đầu tư...*) báo cáo UBND tỉnh xem xét chấp thuận; hoàn thiện các thủ tục pháp lý về quy hoạch và bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tổ chức lập Dự án thành phần 5. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/01/2025.

3. Tiến độ chi tiết Dự án thành phần 1, Dự án thành phần 3, dự án thành phần 5 (theo phụ lục đính kèm).

4. Tổ chức triển khai thi công

Để đảm bảo hoàn thành việc thi công theo tiến độ đã đề ra, các Dự án thành phần 1 và Dự án thành phần 3 phải tiến hành triển khai thi công đồng thời trên nhiều mũi khác nhau trên suốt chiều dài tuyến. Cơ quan được UBND tỉnh giao quản lý hợp đồng dự án, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh cần đôn đốc các nhà thầu, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, đồng thời thường xuyên theo dõi để kịp thời

tháo gỡ các khó khăn trong quá trình thi công để cơ bản hoàn thành Dự án trong năm 2026 và đưa vào khai thác năm 2027.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở kế hoạch đề ra, các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố có Dự án đi qua chịu trách nhiệm sắp xếp bộ máy, bố trí nhân sự để triển khai thực hiện kế hoạch trên tinh thần trách nhiệm cao nhất; chủ động trong việc triển khai các quy trình, thủ tục của dự án; tích cực giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan trong quá trình triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả. Nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể như sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì tham mưu phân bổ vốn cho Dự án.
- Tham mưu UBND tỉnh thương thảo, ký kết thỏa thuận với Liên danh Tập đoàn Vingroup - Công ty CP và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam về việc giao cho liên danh này thực hiện công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi;
- Tham mưu UBND tỉnh giao đơn vị trực thuộc UBND tỉnh làm chủ đầu tư Dự án thành phần 3, Dự án thành phần 5.
- Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của các dự án thành phần đảm bảo tiến độ.
- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, tham mưu UBND tỉnh trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 1. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành đối với công tác liên quan đến việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần 1 và giao cơ quan trực thuộc UBND tỉnh làm bên mời thầu lựa chọn nhà đầu tư.
- Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt Dự án thành phần 3, Dự án thành phần 5.
- Chủ trì thẩm định, trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng đầu tư đối với Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện Dự án thành phần 1.
- Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh tổ chức đàm phán, ký kết Hợp đồng dự án với Nhà đầu tư.
- Thực hiện chức năng của quản lý nhà nước về đầu tư theo phương thức PPP tại địa phương.

2. Sở Xây dựng

- Chủ trì hướng dẫn các thủ tục về lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án theo quy định.
- Thực hiện chức năng cơ quan chuyên môn về xây dựng ở địa phương.
- Chủ trì tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Dự án thành phần 5; thẩm định hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở đối với Dự án thành phần 5.
- Hướng dẫn, góp ý đề cương nhiệm vụ, dự toán công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện đối với Dự án thành phần 5.



- Hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy trình công tác quản lý dự án, quản lý chi phí, định mức xây dựng, vật liệu xây dựng, quản lý chất lượng thi công và hợp đồng xây dựng.

- Tham mưu UBND tỉnh về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế sau thiết kế cơ sở các hạng mục của Dự án thành phần 1 theo từng loại nguồn vốn.

- Thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường xây dựng để kịp thời cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng thông thường theo quy định pháp luật; Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ giá vật liệu xây dựng.

3. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh về cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu; việc xử lý, triển khai thực hiện đối với cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu (nếu có) trong Hợp đồng Dự án thành phần 1.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối nguồn ngân sách, bố trí nguồn vốn, kinh phí theo tiến độ, kế hoạch triển khai tổng thể của dự án.

- Chủ trì phối hợp với Kho bạc nhà nước tỉnh thực hiện các thủ tục liên quan trên hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Chủ trì hướng dẫn, thực hiện công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành theo quy định.

4. Sở Giao thông vận tải

- Hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trong việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình liên quan đến kỹ thuật chuyên ngành đối với Dự án thành phần 3 và Dự án thành phần 5.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh trong quá trình thẩm định, phê duyệt Dự án thành phần 1.

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh rà soát quy chuẩn, tiêu chuẩn, giải pháp kỹ thuật, tổng mức đầu tư các dự án thành phần trong bước Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng công trình, tiết kiệm, chống lãng phí.

- Chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh (nếu có) đối với Dự án thành phần 3, trình UBND tỉnh phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh.

- Hướng dẫn, góp ý đề cương nhiệm vụ, dự toán công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện đối với các dự án thành phần.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện tuân thủ quy chuẩn xây dựng, quy hoạch lĩnh vực giao thông vận tải, xây dựng công trình, dự án, kết nối đồng bộ với mạng lưới công trình giao thông đang khai thác.



- Là đầu mối liên hệ với các đơn vị chức năng thuộc UBND tỉnh Đắk Nông trong quá trình triển khai thực hiện Dự án.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trong công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thành phần đáp ứng tiến độ.

- Giới thiệu địa điểm đo, thu gom, vận chuyển, xử lý phế thải xây dựng của dự án đầu tư theo quy định.

- Xây dựng, tham mưu UBND tỉnh về cơ chế chính sách, kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng để triển khai dự án đầu tư.

- Trên cơ sở hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng được duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh xác định mốc giới trên bản đồ, tổ chức bàn giao mốc giới tại hiện trường cho UBND cấp huyện để triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

- Hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trong việc triển khai lập, tổ chức thực hiện Dự án thành phần 5 đối với các nội dung liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp thông tin về trữ lượng khai thác, tiến độ cung cấp của các mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh phục vụ việc lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các dự án thành phần.

- Chủ trì tham mưu, hướng dẫn các thủ tục liên quan đến công tác chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác.

- Hướng dẫn các địa phương thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất, Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện kịp thời, đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Dự án.

- Cho ý kiến về chuyên môn công tác lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường trong nội dung đề cương nhiệm vụ theo đúng chức năng nhiệm vụ, làm cơ sở để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí các công việc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo khoản 2, Điều 10 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 19/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Phối hợp với Sở Công Thương tham mưu xử lý việc chồng lấn của dự án với Quy hoạch khoáng sản bô-xít.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về thẩm định các hoạt động liên quan lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi, phòng chống thiên tai...); kiểm tra, rà soát hồ sơ và tham mưu UBND tỉnh gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thỏa thuận về các nội dung liên quan đến giải pháp kỹ thuật, phương án thiết kế đảm bảo thoát lũ và an toàn đê điều đối với các hạng mục công trình ảnh hưởng đến phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi...

- Chủ trì tham mưu, hướng dẫn các thủ tục liên quan đến công tác chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, rừng sản xuất...); Chủ trì phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan hướng dẫn chủ dự án lập phương án trồng rừng thay thế (hoặc lập hồ sơ đề nghị nộp tiền trồng rừng thay thế) theo quy định.

- Chủ trì, hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trong việc cấp phép đối với các hoạt động liên quan đến phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi như: Khoan khảo sát lập thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; các công tác trong quá trình triển khai thi công công trình...

7. Sở Công Thương

- Chủ trì hướng dẫn, cung cấp thông tin về các quy hoạch chuyên ngành và giải quyết các thủ tục về thẩm định dự án, thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở liên quan đến công trình điện, vị trí đấu nối cấp điện cho dự án và di chuyển các công trình điện (cao, trung, hạ áp); giám sát, quản lý chất lượng công trình; giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.

- Tham mưu UBND tỉnh văn bản gửi Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Bình Phước phối hợp tổ chức di chuyển hệ thống điện ra khỏi phạm vi thực hiện Dự án.

- Hướng dẫn hoạt động thi công công trình có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (nếu có) và quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản bô-xít.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền trong triển khai thực hiện Dự án đầu tư, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng, nhân dân.

- Chỉ đạo các nhà đầu tư, các doanh nghiệp viễn thông tổ chức di chuyển hệ thống thông tin ra khỏi phạm vi thực hiện Dự án.

9. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

- Thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư đối với các dự án thành phần triển khai theo hình thức đầu tư công trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Dự án thành phần 3 và Dự án thành phần 5; có trách nhiệm tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và pháp luật có liên quan, phù hợp với Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của Dự án đầu tư đã được Quốc hội thông qua, đảm bảo tiến độ, tiết kiệm, hiệu quả.

- Thực hiện một số nhiệm vụ của đại diện cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án thành phần 1 (có quyết định ủy quyền riêng); phối hợp tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 1 theo phương thức đối tác công tư PPP loại hợp đồng BOT.

- Tổ chức triển khai công tác lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần 1 theo nhiệm vụ được UBND tỉnh giao.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát hệ thống mỏ vật liệu, bãi đổ thải phục vụ Dự án đáp ứng trữ lượng, chất lượng yêu cầu; Chủ động làm

việc với các địa phương có liên quan thực hiện các thủ tục cấp phép, lập quy hoạch để đảm bảo cung cấp đủ vật liệu cho Dự án theo quy định.

- Đề xuất, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) về công tác phối hợp với Hội đồng thẩm định nhà nước trong quá trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 1 đáp ứng tiến độ triển khai tại Kế hoạch này.

- Phối hợp xây dựng báo cáo tổng thể kết quả triển khai Dự án (tình hình thực hiện, khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất...), báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Giao thông vận tải) phục vụ các cuộc họp của tỉnh, cuộc họp giữa các tỉnh, cuộc họp thường kỳ Chính phủ, cuộc họp của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia ngành giao thông vận tải và các cuộc họp khác có liên quan.

- Phối hợp, tham mưu UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trong việc xây dựng Báo cáo về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng (tình hình thực hiện, khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất...) phục vụ báo cáo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội định kỳ tại kỳ họp cuối năm, đột xuất (nếu có) và trong trường hợp phát sinh các yếu tố dẫn đến phải điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án.

10. Kho bạc Nhà nước Bình Phước

- Phối hợp với Sở Tài chính thực hiện các thủ tục liên quan đến hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Hướng dẫn, ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến trình tự, thủ tục giải ngân, thanh toán thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước.

- Kiểm soát, thanh toán vốn kịp thời, đầy đủ cho Dự án đầu tư khi đã có đủ điều kiện và đúng thời gian quy định của pháp luật hiện hành.

- Đôn đốc Chủ đầu tư thực hiện đúng các quy định về tạm ứng, thu hồi vốn tạm ứng, công nợ, phối hợp với Chủ đầu tư thực hiện kiểm tra vốn đã tạm ứng để thu hồi ngay những khoản vốn tồn đọng chưa sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích.

11. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Bù Đăng, Đồng Phú, Đồng Xoài, Chơn Thành

- Điều chỉnh các quy hoạch của địa phương theo thẩm quyền; đăng ký danh mục thu hồi đất của Dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2025.

- Tham mưu UBND tỉnh bổ sung giá đất Khu tái định cư vào bảng giá đất theo quy định.

- Thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư các đoạn tuyến của Dự án đi qua địa bàn (không bao gồm công tác di dời, hoàn trả phần hạ tầng kỹ thuật công trình ngầm, nổi có tính chất liên tuyến).

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trong việc xây dựng phương án giải phóng mặt bằng và hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 5.

- Tổng hợp nhu cầu phải thực hiện tái định cư để giải phóng mặt bằng trên địa bàn; phối hợp với các Sở, ngành đề xuất danh mục các dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư (quy hoạch, quy mô, các hạng mục đầu tư, dự kiến tổng mức đầu tư...), báo cáo UBND tỉnh xem xét chấp thuận, làm cơ sở triển khai thực hiện.

- Phối hợp với Chủ đầu tư trong việc tổ chức xây dựng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu.

- Chủ động rà soát, cân đối và chuẩn bị đủ quỹ đất phục vụ tái định cư ngay trong quá trình triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư, ổn định cuộc sống của người dân sau khi thực hiện giải phóng mặt bằng.

- Tuyên truyền, thực hiện công tác dân vận để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, vận dụng linh hoạt, hiệu quả các quy định của pháp luật để giải quyết các khiếu nại, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của người dân; phối hợp với Chủ đầu tư dự án để tập trung ưu tiên giải phóng mặt bằng tại những vị trí thiết yếu phục vụ công tác thi công.

- Đối với các trường hợp đã được giải quyết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đúng quy định, thỏa đáng; đã tổ chức tiếp dân, đối thoại theo quy định nhưng vẫn không chấp hành bàn giao mặt bằng thì cương quyết cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định.

- Sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao ngay cho Chủ đầu tư; phối hợp với Chủ đầu tư quản lý, bảo vệ mặt bằng đã thu hồi, đảm bảo không để tình trạng tái lấn chiếm; xác định địa điểm thu gom, quản lý tái sử dụng tầng đất canh tác.

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tiến độ giải phóng mặt bằng của Dự án đầu tư trên địa bàn. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền và đề xuất giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh theo kế hoạch đã đề ra.

12. Công ty Điện lực Bình Phước

Chủ trì, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trong việc thỏa thuận cấp nguồn, công tác khảo sát, lập phương án di chuyển, bảo vệ các công trình điện nằm trong phạm vi thi công của dự án.

13. Các Sở, ngành khác

Chủ trì giải quyết các nội dung liên quan đến dự án thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị; báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết nếu vượt thẩm quyền.

14. Công tác phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh Đắk Nông

Trong quá trình triển khai thực hiện, các Sở, ngành có liên quan chủ động phối hợp hoặc tham mưu UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh Đắk Nông để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến Dự án đáp ứng tiến độ đã đề ra.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Bù Đăng, Đồng Phú, Đồng Xoài, Chơn Thành tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết hoặc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) kịp thời giải quyết, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của Dự án đầu tư./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bí thư Tỉnh ủy;
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND tỉnh Đắk Nông;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công ty Điện lực Bình Phước;
- LĐVP, Phòng: KT, TH;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Trần Tuệ Hiền



KẾ HOẠCH CHI TIẾT, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1, 3, 5 THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC - NAM
PHÍA TÂY ĐOẠN GIA NGHĨA (ĐẮK NÔNG) - CHƠN THÀNH (BÌNH PHƯỚC)

(Kèm theo Kế hoạch số.ĐX. /KH-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2025 của UBND tỉnh Bình Phước)

TT	Hạng mục công việc	Thời gian thực hiện			Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Ghi chú
		Ngày bắt đầu	Ngày hoàn thành	Số ngày			
I	DỰ ÁN THÀNH PHẦN 1 Đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) theo phương thức đối tác công tư						
1	Ký kết văn bản thỏa thuận và Quyết định giao Liên danh Tập đoàn Vingroup - Công ty CP và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Liên danh Vin-Tech)				UBND tỉnh ký kết (Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu)	Liên danh Vin-Tech	Đã thực hiện
2	Ban hành Văn bản giao Liên danh Vin-Tech lập Báo cáo NCKT, Báo cáo ĐTM				UBND tỉnh phê duyệt (Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu)		Đã thực hiện
3	Tổ chức lập Báo cáo NCKT, Báo cáo ĐTM	18/10/2024	28/02/2025	130 ngày	Liên danh Vin-Tech	Các Sở, ngành; Ban QLDA ĐTXD tỉnh	

4	Tiếp nhận hồ sơ Báo cáo ĐTM, tham mưu UBND tỉnh trình thẩm định, phê duyệt	28/02/2025	03/3/2025	03 ngày	Sở Tài nguyên và Môi trường	Các Sở, ngành; Ban QLDA ĐTXD tỉnh	
5	Tiếp nhận hồ sơ Báo cáo NCKT, tham mưu UBND tỉnh trình thẩm định Báo cáo NCKT	28/02/2025	03/3/2025	03 ngày	Sở Giao thông vận tải	Các Sở, ngành; Ban QLDA ĐTXD tỉnh	
6	UBND tỉnh trình Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo NCKT	03/3/2025	06/3/2025	03 ngày	UBND tỉnh		
7	UBND tỉnh trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định Báo cáo ĐTM	03/3/2025	06/3/2025	03 ngày	UBND tỉnh		
8	Thẩm định, phê duyệt Báo cáo ĐTM	06/3/2025	26/4/2025	50 ngày	Bộ TN&MT	Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị có liên quan	
9	Thẩm định báo cáo NCKT	06/3/2025	06/5/2025	60 ngày	Hội đồng thẩm định Nhà nước		Điểm a mục 7 Điều 1 NQ số 147/NQ-CP
10	Tham mưu UBND tỉnh tổ chức khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư (theo Điều 25 NĐ 35/2021/NĐ-CP)	10/3/2025	15/3/2025	05 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư		Sau khi nhà đầu tư hoàn thiện dự thảo BCNCKT
11	Đăng tải thông báo khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư	25/3/2025	30/4/2025	35 ngày	UBND tỉnh Bình Phước		
12	Phê duyệt dự án đầu tư	06/5/2025	16/5/2025	10 ngày	Thủ tướng Chính phủ		
13	Lựa chọn nhà đầu tư (Hình thức: Đấu thầu rộng rãi trong nước)						Điều 3 NQ 138/2024/QH15

13.1	Chuẩn bị tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư	18/5/2025	20/5/2025	02 ngày	Cơ quan được UBND tỉnh giao làm bên mời thầu	Các Sở, ngành	
13.2	Trình thẩm định HSMT	20/6/2025	22/5/2025	02 ngày	Cơ quan được UBND tỉnh giao làm bên mời thầu		
13.3	Thẩm định HSMT	22/5/2025	25/5/2025	03 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Cơ quan được UBND tỉnh giao làm bên mời thầu	
13.4	Phê duyệt hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư	25/5/2025	27/5/2025	02 ngày	UBND tỉnh Bình Phước		
13.5	Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư	27/5/2025	02/8/2025	65 ngày	Cơ quan được UBND tỉnh giao làm bên mời thầu		Chuẩn bị HSDT tối thiểu 60 ngày (Điều 31 NĐ 35/2021/CP), chấm thầu 05 ngày
13.6	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư	02/8/2025	05/8/2025	03 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư		
13.7	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư	05/8/2025	07/8/2025	02 ngày	UBND tỉnh Bình Phước		
13.8	Công khai kết quả lựa chọn Nhà đầu tư	07/8/2025	10/8/2025	03 ngày	Bên mời thầu		
13.9	Thành lập Doanh nghiệp dự án	07/8/2025	10/8/2026	03 ngày	Nhà đầu tư		
14	Đàm phán, ký kết hợp đồng dự án	07/8/2025	10/8/2025	03 ngày	UBND tỉnh Bình Phước	Đơn vị được giao làm bên mời thầu chủ	

						trì phối hợp cùng các Sở, ngành	
15	Lập thiết kế sau Thiết kế cơ sở (TKCS)-DT công trình	10/8/2025	25/8/2025	15 ngày	Nhà đầu tư được lựa chọn		
16.1	Thẩm định thiết kế sau TKCS-DT các hạng mục công trình sử dụng vốn của nhà đầu tư và vốn nhà đầu tư huy động	25/8/2025	30/8/2025	05 ngày	Nhà đầu tư tổ chức thẩm định		
16.2	Thẩm định thiết kế sau TKCS-DT các hạng mục công trình sử dụng vốn đầu tư công	30/8/2025	30/9/2025	30 ngày	Bộ Giao thông vận tải chủ trì		
17	Phê duyệt thiết kế sau TKCS-DT công trình				Nhà đầu tư		
18	Lựa chọn nhà thầu thi công, giám sát ...				Nhà đầu tư		
19	Khởi công dự án thành phần 1		01/9/2025				
II	DỰ ÁN THÀNH PHẦN 3 Đầu tư xây dựng đường gom, cầu vượt ngang đoạn qua tỉnh Bình Phước						
1	Lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án (bao gồm cả ĐTM)	31/10/2024	01/11/2024		Ban QLDA ĐTXD tỉnh		
2	KHLCNT đối với các gói thầu trước khi có quyết định phê duyệt dự án	31/10/2024	01/11/2024		Ban QLDA ĐTXD tỉnh		
3	Tổ chức lựa chọn nhà thầu lập báo cáo NCKT, Báo cáo ĐTM	04/12/2024	12/12/2024		Ban QLDA ĐTXD tỉnh		
4	Lập báo cáo NCKT	12/12/2024	30/12/2024		Tư vấn được chọn		

5	Lập báo cáo ĐTM	12/12/2024	11/01/2025		Tư vấn được chọn		
6	Trình thẩm định, phê duyệt ĐTM	11/01/2025	10/02/2025		Sở Tài nguyên và Môi trường	Ban QLDA tỉnh và các đơn vị có liên quan	
7	Thẩm định Báo cáo NCKT	20/12/2024	15/02/2025		Sở Giao thông vận tải		
8	Phê duyệt Báo cáo NCKT	15/02/2025	26/02/2025		UBND tỉnh		
9	Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu	26/02/2025	05/3/2025		Sở Kế hoạch và Đầu tư		
10	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	05/3/2025	10/3/2025		UBND tỉnh		
11	Tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập thiết kế BVTC-DT công trình	10/3/2025	31/3/2025		Ban QLDA ĐTXD tỉnh		Chỉ định thầu thông thường
12	Lập thiết kế BVTC-DT công trình	31/3/2025	31/5/2025		Tư vấn được chọn		
13	Thẩm định thiết kế BVTC-DT công trình	31/5/2025	30/6/2025		Sở Giao thông vận tải		
14	Phê duyệt TKBVTC-DT công trình	30/6/2025	05/7/2025		Ban QLDA ĐTXD tỉnh		
15	Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công, giám sát	05/7/2025	20/8/2025		Ban QLDA ĐTXD tỉnh		
16	Khởi công Dự án thành phần 3		01/9/2025				
III	DỰ ÁN THÀNH PHẦN 5 Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua tỉnh Bình Phước						
I	Xây dựng các Khu tái định cư						
1	Địa phương xác định cụ thể các khu tái định cư, hoàn thiện các thủ tục pháp lý về quy hoạch và bàn giao cho	30/10/2024	31/12/2024		UBND các huyện, thị xã, thành phố		

	Ban QLDA tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án BT, HT, TĐC						
2	Địa phương rà soát số liệu GPBM trên cơ sở cọc GPMB được cắm thực địa để chuẩn xác số liệu phục vụ lập BCNCKT dự án BT, HT, TĐC (cắm mốc xong đoạn nào rà soát đoạn đó).	18/12/2024	28/3/2025		Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, UBND phường xã, UBND huyện, TX, TP		
3	Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo NCKT (bao gồm cả công tác lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM))	18/12/2024	28/3/2025		Ban QLDA ĐTXD tỉnh tổ chức thực hiện, cơ quan chuyên môn về XD thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt BC NCKT; Bộ TN&MT phê duyệt ĐTM	Các Sở, ngành, UBND các huyện, TX, TP có DA đi qua phối hợp	
4	Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế sau thiết kế cơ sở	28/3/2025	30/5/2025		Ban QLDA ĐTXD tỉnh tổ chức thực hiện, cơ quan chuyên môn về XD thẩm định		
5	Tổ chức LCNT thi công xây dựng khu TĐC	30/5/2025	20/6/2025		Ban QLDA ĐTXD tỉnh		Chỉ định thầu thông thường
6	Tổ chức thi công và hoàn thành xây dựng các khu TĐC	20/06/2025	01/9/2025				
II	Bồi thường, GPMB						
1	Nhận bàn giao hồ sơ thiết kế cơ bản, hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB theo từng đoạn (tùy theo mức độ phức tạp về kỹ thuật của từng đoạn tuyến)	18/12/2024	28/02/2025		Nhà đầu tư, Sở GTVT, TVTK lập dự án TP1 bàn giao cho Ban QLDA ĐTXD tỉnh		Dự án áp dụng cơ chế đặc thù triển khai đồng thời các phần công việc

